

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17 ago '25							24 ago '25						
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
1		Arreglo conectividad pasaje Bruno	48 horas	lun 18/8/25	lun 25/8/25														
2		Aprobacion Municipio	0 días	lun 18/8/25	lun 18/8/25														
3		Inicio Obra civil	1 día	lun 18/8/25	lun 18/8/25														
4		Obra civil	5 días	mar 19/8/25	lun 25/8/25														
5		Fin obra civil	0 días	lun 25/8/25	lun 25/8/25														
6		Inicio tareas Infraestructura NAP	24 horas	mar 26/8/25	jue 28/8/25														
7		Desmontaje de botella F144	1 día	mar 26/8/25	mar 26/8/25														
8		Montaje por el nuevo cañero	0 días	mar 26/8/25	mar 26/8/25														
9		Fusion de la botella en la nueva camara	2 días	mié 27/8/25	jue 28/8/25														
10		Certificacion	1 día	jue 28/8/25	jue 28/8/25														
11		Fin	0 días	jue 28/8/25	jue 28/8/25														

Proyecto: pasaje bruno
Fecha: sáb 16/8/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			