



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA



Buenos Aires, 27 de Mayo 2021.

Sres
CABASE
At.: Sr. Walter Tourn

Ref.: OP. 12682_ Canalizado, Cableado y conectorizado de mangueras preconectorizadas de fibra óptica monomodo, y ordenamiento en sala de carrier

Estimado,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el objeto de hacerles llegar nuestra propuesta por la solicitud de referencia, la cual esperamos esté acorde a sus expectativas.

GAMA, líder de Argentina en diseños e implementaciones de soluciones en Informática, Infraestructura y Networking. Celebramos alianzas estratégicas con compañías globales con quienes diseñamos propuestas altamente competitivas. Contamos con logística propia a disposición de los clientes para entregas más rápidas y eficientes.

Diseñamos e implementamos proyectos de Data Center, Cableado Estructurado, Armado de Tableros Eléctricos, Instalación Eléctrica, Tendidos de Fibra Óptica, Equipamiento de Networking, Aire Acondicionado de Precisión, UPS, Equipamiento Informático, Videoconferencia y Telepresencia, Soluciones de Seguridad y Telefonía, Servicios Preventivos y Correctivos.

Cordialmente,



Denice Romero


Inside Sales Representative

Av. Ingeniero Huergo 1437 1er piso C. CABA

Tel: +54. 11. 4307. 8884

dromero@gamainformatica.com.ar

www.gamainformatica.com.ar



Descripción del Trabajo

Por tratarse de un ordenamiento, se mantendrán los mismos niveles de calidad de la instalación existente, incluyendo, racks, tableros, cañerías, bandejas y cableados.

Se reutilizara parcialmente el canalizado de las instalaciones existentes.

En el presupuesto no se contempla la provisión de patch cords de fibra, pudiendo ser solicitado de acuerdo a necesidad que surja oportunamente.

Es importante mencionar que las patcheras de fibra, previstas para este proyecto, tienen una ocupación de 6 unidades de rack cada una, esto quiere decir que se deberá tener en cuenta que los racks que se destinen a este proyecto, deben tener libre como mínimo 20 unidades de rack por lado.

De acuerdo a lo conversado en el relevamiento, se dejará previsto un 20% de crecimiento.

Se considera:

1-Realizar los trabajos con todos los servicios activos, de acuerdo al cronograma de las ventanas de mantenimiento que disponga Cabase, una vez finalizado, el vuelco uno a uno se realizara en conjunto con el personal de CABASE; en la misma tarea, se realizara el desmonte del cableado sin usar.

2-Agregar canalización de bandeja porta cable 200 mm y accesorios, paralela a la existente.

3-Cablear Mangueras de 24 Hilos de fibra óptica preconectorizadas Monomodo OS1 9/125 montados con conectores LC-PC/LC-PC DUPLEX en cada punta, diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326).

4-Realizar el montaje de odf's rackeables necesarios en racks a definir por el cliente.

5-Acometer y conectar en los acopladores de unión de los odf's, la fibra preconectorizada.

6-Reorganizar mangueras preconectorizadas existentes en la sala de Carrier en el 1° piso.

7-Montaje de ordenadores verticales en los racks a intervenir

8-Verificación y armado de hoja de corte con las conexiones existentes.

1. PROPUESTA COMERCIAL

OP- 12682		
ITEM	DETALLE	Precio Total u\$s mas IVA
1	Por Canalizado, Cableado y conectorizado de mangueras preconectorizadas de fibra óptica monomodo, y ordenamiento en sala de carrier, todo según descripción y los tiempos de duración de los trabajos son de 15 días.	u\$s 30.466,15

Plazo de ejecución de la obra – 15 días aproximadamente.

Plazo de entrega: Inmediato a partir de la orden de compra.

Importante:

Los precios cotizados podrían verse afectados por cambios en la normativa de importación de productos o imposición de nuevos aranceles

2. CONDICIONES COMERCIALES

- A los valores detallados se les deberá adicionar la alícuota correspondiente.
- Los importes cotizados están expresados en Dólares Estadounidenses.
- Forma de pago: A coordinar con el cliente
- La presente propuesta tiene una validez de 5 (CINCO) días.