

CABASE

Suipacha 128.

C.A.B.A.

Rack de interconexión en F.O.

CABASE
Suipacha 128.
C.A.B.A.

Rack de interconexión en F.O.

Índice:

1. Introducción	Pág. 3
2. Alcances	Pág. 4
3. Exclusiones	Pág. 4
4. Condiciones comerciales	Pág. 4

Buenos Aires, 17 de Junio de 2021.

Señores:

CABASE
Suipacha 128.
C.A.B.A.

Lic. Martin Rodriguez
S / D

Referencia: Rack interconexión FO

De nuestra mayor consideración:

Ponemos a su alcance la cotización para la realización de las adecuaciones solicitadas por ustedes oportunamente.

Las mismas serán eventualmente llevadas a cabo por nuestro personal especializado en fecha y horario a convenir.

Sin otro particular y atentos a cualquier consulta que pueda surgir los saluda muy Atte.

Martín Nussbaum

BIRKA
Infraestructura

Alcances:

- A) Provisión de mano de obra y materiales para la instalación de 1 (un) rack de tipo abierto de 45 UR, con sus ordenadores verticales y 5 (cinco) racks tipo mural, mas 25 patch pannels de FO de 24 posiciones cada uno.
- B) Fusión y certificación de todas las posiciones de FO entre los patch pannels ubicados en el rack de interconexión y los patch pannels ubicados en cada uno de los racks con equipamiento tanto propio como de terceros.
- C) Adecuaciones mecánicas para agregar los racks tipo mural por sobre los racks con equipos de clientes que no pueden reacomodarse físicamente por temas de servicio.
- D) Rotulado integral del rack interconexión y los patch pannels a instalarse nuevos.

Exclusiones:

Todo ítem o tarea que no se encuentre especificado en el punto “alcances” será considerado adicional, y facturado en consecuencia.

Condiciones comerciales:

Precios: por las tareas descritas en el “alcances” se cotiza la suma llave en mano de ARS 2.068.736,15 (Pesos Dos Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Seis con 15/100) más IVA del 21%.

Forma de pago: Anticipo 50% y saldo a 30 días de fecha de factura.

Validez de la oferta: 15 días.

Plazo de ejecución: a coordinar desde acreditación del anticipo.

Entrega: Sitio de obra.

NOTA:

La empresa realiza todas las tareas de conformidad a la normativa vigente, posee Representante Técnico Matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires, Responsable de Seguridad e Higiene matriculado, personal técnico capacitado y con cobertura de ART y todos los seguros necesarios para operar en las instalaciones del edificio, como así también los elementos de protección, herramientas y demás elementos.

Todos los materiales a proveer son de marcas reconocidas en el mercado, normalizados y con garantía.