



AIRE ACONDICIONADO | CALEFACCIÓN | VENTILACIÓN

Bs. As., 21-03-23

CAMARA ARGENTINA DE INTERNET – CABASE  
Presente

Ref.: Aire Acondicionado SPLIT back up Sala de UPS Suipacha 128 3° CABA  
Ppto.: AAS 15040

De nuestra consideración:

Por la presente ponemos a su disposición nuestro presupuesto por los trabajos y suministros para la ejecución de las instalaciones de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Se proveerá e instalará un equipo acondicionador de aire split de pared frío calor ON OFF marca TRANE de 5.500 frig/h que se utilizará solo en modo frío y que contará con un variador de velocidad del ventilador del condensador para permitir su operación en modo refrigeración en invierno.

Se efectuará la interconexión de aproximadamente 14 metros de cañerías de refrigeración nuevas entre evaporador y condensador, en caño de cobre reforzado de primera calidad, con uniones soldadas con aleación de plata bajo presión de nitrógeno, con sus correspondientes aislaciones y enclavamientos eléctricos de comando. Revestido en sus tramos rectos bajo cable canal blanco de PVC.

Se realizará también las acometidas de las cañerías de drenaje de la unidad interior con **caños de PVC** marca TIGRE/AMANCO y con una bomba de drenaje de condensado marca ASPEN.

Se realizará el montaje de la evaporadora sobre mampostería y de la condensadora, sobre tacos antivibratorios de neopreno y PVC elevados en la terraza

Se tomará la conexión eléctrica de un suministro que será provisto por el cliente al pie del equipo.

Terminados los distintos montajes se efectuará la puesta en marcha, regulación e instrucción de uso de las instalaciones.

**Exclusiones:** Todo trabajo de terminación de obra civil necesario para la ejecución de estas instalaciones (aislaciones hidrófugas, revoques, revestimientos, enduido, pintura, etc.).

Suministro eléctrico para los equipos con protección por alta o baja tensión, falta ó inversión de fases (ver Garantía).

Documentación, trámites y/o pago de derechos de las habilitaciones que fueran necesarias.

PRECIOS:	SPLIT TRANE	u\$s	1.250,00
	Variador de velocidad	u\$s	150,00
	Bomba Aspen	u\$s	230,00
	Materiales cañerías y drenajes	u\$s	1.490,00
	Montajes y puesta en marcha	\$	148.200,00

Nota: Los precios cotizados están expresados en pesos y dólares estadounidenses que se cancelan al tipo de cambio **vendedor oficial publicado en [www.dolarhoy.com](http://www.dolarhoy.com)**

**No incluyen el IVA.**

PLAZO DE ENTREGA: Equipos: Inmediato salvo ventas.

FORMA DE PAGO: Equipos: Anticipo 100%. Por entrega inmediata.  
Montajes: Anticipo 50% y saldo 7 días F:F contra el trabajo terminado.

AJUSTE DE PRECIOS: Los saldos en pesos serán ajustados en función de la variación del Índice General de precios de la Cámara Argentina de la Construcción, entre el mes anterior al de su efectivo pago y la base ENERO 2023

GARANTIA: Garantizamos nuestros trabajos y suministros por el término de 12 (doce) meses a partir de la puesta en marcha. En particular los equipos acondicionadores serán garantizados por el importador, por nuestro intermedio, en sus propios términos y condiciones, las cuales establecen este mismo plazo de 12 (doce) meses a partir de la puesta en marcha. **Debido a los reiterados inconvenientes observados en el suministro eléctrico, los fabricantes han incorporado la exigencia, para la vigencia de la garantía, de que la alimentación eléctrica a los equipos cuente con un protector de alta y baja tensión.**

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días. Vencido este plazo por favor confirmar.

Cordiales saludos

Arq José Luis Tamburro  
Socio Gerente

Mariano Acha 2815 - C.A. de Buenos Aires – TE/Fax: 4547-2764 – [info@rfheinberg.com.ar](mailto:info@rfheinberg.com.ar)