



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios

Documento : COMPUTO DE MATERIALES

Solicitante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Ubicación de la Obra: RUTA 36 KM 601 EDIF. CAMPUS

Obra:Proyecto de Alimentación Eléctrica mediante UPS en Paralelo y Grupo Electrógeno 60KVA
para la U.T.I y CBASE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. TOTAL
1	GABINETE DE PVC AMURAR 54 POLOS DIN CONTR. Y TAPA IP43	UNID	1
2	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 2X10Amp IRAM 2169	UNID	10
3	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 2X63Amp -6KAIRAM 2169	UNID	2
4	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 4X100Amp IRAM 2169		1
5	INT. DIFERENCIAL 2X25A -30mA IRAM 2301	UNID	5
6	BORNERA DE DIST. 2X150Amp con proteccion acrilico	UNID	1
7	BORNERA DIST. TIERRA 7 CONEX	UNID	1
8	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 2X16 IP 54 IEC 60390 APLICAR CON CAJA AMURAR	CJTO	5
9	FICHA MACHO 2X16AMP INDUS. IP 65	CJTO	5
10	Subt CU 1,1 KV 3x50+1x25 mm2 PVC IRAM 2178	MTS	60
11	Subt CU 1,1 KV 3x25mm2 PVC IRAM 2178	MTS	15
12	Unipolar CU 750V 1X6 PVC IRAM 247-3 VERDE AMAR	ROLLO	1
13	PEINES DE CONEXIÓN BIPOLARES	MTS	1
14	TERMINAL CU 25MM2 Y TERMOCONTRAIBLES	CJTO	8
15	TRANSFORMADORES DE CORRIENTES T.I 150/5A	PZA	3
16	GABINETE DE MAT. SINTETICO 54X62 PARA ALOJAR MEDIDRO	PZA	1
17	GABINETE DE PVC AMURAR 24 POLOS DIN CONTR. Y TAPA IP43	UNID	1
18	BORNERA DE DIST. 2X150Amp con proteccion acrilico	UNID	2
19	BORNERA DIST. TIERRA 7 CONEX	UNID	1
20	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 2X50Amp IRAM 2169	UNID	2
21	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 2X63Amp -6KAIRAM 2169	UNID	2
22	INT. TERMOMAGNETICO P.I.A 4X63Amp IRAM 2169		2
23	Subt CU 1,1 KV 3x25mm2 PVC IRAM 2178	MTS	20
24	TERMINALES DE CU TERMOCONTRAIBLES	CTO	1
25	Subt CU 1,1 KV 3x35mm2 PVC IRAM 2178	MTS	95
26	Unipolar CU 750V 1X6 PVC IRAM 247-3 VERDE AMAR	ROLLO	1
27	PEINES DE CONEXIÓN BIPOLARES	MTS	1
28	TERMINAL CU 25MM2	PZA	6
29	CAÑO DAISA DE 1 1/2" X MTS	MTS	50
30	CAJA DAISA 20X20	PZA	2
31	GRAMPAS DAISA 32MM	PZA	25
32	MALLA DE ADVETRNCIA 15CM PELIGRO SUBT	MTS	50
33	TERMINALES CU , TERMOCONTRAIBLES	CTO	1